

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

อ้างถึงสัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขรายละเอียดการดำเนินโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ชอยสาธารณะข้างบ้าน ผอ.สกุณ(ชุมชนบ้านเพิ่ม) จำนวนเงินตามสัญญา ๔๗,๐๐๐ บาท เป็นดังนี้

๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมตรวจสอบและกำหนดแนวพื้นที่ก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. พบว่า พื้นที่ดำเนินโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแบบรูปายการที่กำหนด โดยมีขนาดความกว้างของเขตทางเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ความยาวจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดโครงการ รวม ความยาว ๑๙.๖๐ เมตร บริเวณท้ายโครงการมีเสาไฟฟ้าแรงต่ำตั้งอยู่ในแนวเขตก่อสร้าง ถนนพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.คิดรวมได้ประมาณ ๗๘.๕๐ ตร.ม. ซึ่งพื้นที่ดำเนินการน้อยกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญาจ้างประมาณ ๑.๕๐ ตารางเมตร คิดเป็นเงินงบประมาณที่ลดลง เป็นเงิน ๗๙๕.๐๐ บาท

๒. บริเวณตลอดแนวด้านข้างที่จะก่อสร้างถนน คสล.(บริเวณไหล่ทาง) พบว่า ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้ดำเนินการก่อสร้างแนวรั้วลวดหนามติดกับแนวก่อสร้างถนน คสล.ดังกล่าวและจากการเจรจากับเจ้าของที่ดินได้แจ้งยืนยันการก่อสร้างรั้วลวดหนามดังกล่าวได้ก่อสร้างตามแนวเขตที่ดินของตนเอง จึงไม่สามารถดำเนินการถมดินไหล่ทางตามแบบแปลนที่กำหนดได้ คิดเป็นเงินงบประมาณที่ลดลง เป็นเงิน ๓๖๐.๐๐ บาท

๓. ผู้รับจ้างได้ดำเนินการเทคอนกรีตแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ มีมติร่วมกันพิจารณาตัดลดเป็นเงิน ๑,๑๕๕ บาท โดยกำหนดรายละเอียดการดำเนินโครงการใหม่ ดังนี้

รายละเอียดโครงการ(เดิม)

ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมประกอบ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด เลขที่ กข.ก.๑๐/๒๕๖๖ (จข) พร้อมประกอบติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบเลขที่ กข.ป./๑

รายละเอียดโครงการ(ใหม่)

ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๘.๕๐ ตารางเมตร พร้อมประกอบ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด เลขที่ กข.ก.๑๐/๒๕๖๖ (จข) พร้อมประกอบติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบเลขที่ กข.ป./๑

ก่อสร้างถนน คสล.ชอยสาธารณะข้างบ้าน ผอ.สกุณ(ชุมชนบ้านเพิ่ม)

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๘/๑๒/๒๕๖๖	๔๕,๘๔๕.๐๐			๔๕,๘๔๕.๐๐

บันทึกต่อท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวกัญชรา อุนพิลา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุภาวดี สุรเนตร)